

2020年5月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(B地区)

| 埋立量(t) | | | |
|--------|-------|------|-------|
| 燃えがら | ばいじん | 汚泥 | 合計 |
| 0.00 | 82.36 | 0.00 | 82.36 |

| 地下水の水質検査 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|------|
| 採取日 | 結果の得られた日 | 電気伝導率(mS/m) | | | | | | | | | 検査結果 |
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |
| 5月28日 | 5月28日 | 75 | 110 | 280 | 37 | 85 | 160 | 26 | 16 | 7.6 | 異常なし |

| 放流水の水質検査 | | | | |
|----------|----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 採取日 | 結果の得られた日 | pH [5.8~8.6] | BOD(mg/l) [60以下] | SS(mg/l) [60以下] |
| 5月13日 | 5月18日 | 7.8 | 3.5 | <5 |

| 擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検 | |
|------------------|------|
| 点検日 | 5月8日 |
| 点検結果 | 異常なし |

| 浸出液処理設備の定期点検 | |
|--------------|----------|
| 点検日 | 3月9日~31日 |
| 点検結果 | 異常なし |

| 沈殿槽兼浸出水調整池の定期点検 | |
|-----------------|----------|
| 点検日 | 3月9日~31日 |
| 点検結果 | 異常なし |

| 導水管(凍結防止措置)の定期点検 | |
|------------------|--|
| 導水管は凍結深度以下に埋設 | |

※2012年12月14日沈殿槽と浸出水調整池の兼用について届出実施。